

**Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации мероприятий, реализуемых Отрадненским городским поселением Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционального развития и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»**

№ п/п	Наименование объекта, мероприятия	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1.	Строительство наружной сети канализации микрорайона "Аэрогеодезия" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное	2019	98	100	
2.	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Петрушинское Поле г. Отрадное, 1-й этап, в том числе проектно-изыскательные работы	2019	1373,4	1473,4	
		Строительная готовность объекта, %	0	25	



Первый заместитель главы администрации МО

«Город Отрадное»

А.В. Аверьянов

(Ф.И.О.)

М.П. Подпись