

**Отчет исполнения графика реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах»  
( этап 2015-2016 годов)**

по 01 ноября 2016 года (нарастающим итогом)

Наименование муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

			исполнение в (тыс.кв.м.)
<b>План всего:</b>	1	план*	0,9454
Предоставление земельных участков	2	план	0,9454
	3	факт	0,9454
Объявление аукциона	4	план	0,9454
	5	факт	0,9454
Заключение контракта	6	план	0,9454
	7	факт	0,9454
Ввод дома в эксплуатацию	8	план	0,9454
	9	факт	продлен срок контракта
Исполнение контрактов	10	план	
	11	факт	
Переселение жителей	12	план	
	13	факт	
Причины отставания от графика			срок исполнения контракта продлен до 01.04.2017

\* расселяемая площадь по программе

Первый заместитель главы администрации  
муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского  
муниципального района Ленинградской области

А.В. Аверьянов