

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях финансирования расходов на обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-03 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

**по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)
Отраденское городское поселение Кировского района**

Наименование проекта	Плановые показатели исполнения в соответствии с соглашением	Фактические показатели исполнения в соответствии с соглашением	Сведения об объемах финансирования															Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (руб.)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (руб.)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (руб.)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (руб.)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Благоустройство сквера площади "Ивановская"	1 770 м2	0	1465541,0	1326840,0	132696,0	6005,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1326840,0			
Исправление профиля оснований из ППС от Лесного переулка до 3-го Советского проспекта по линии г. Отрадное	9 240 м2	0	1143649,0	1005830,0	100618,0	37201,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1005830,0			
Ремонт проезда от ул. Саловой вдоль домов МКД № 1,2,3 по ул. Строителей	2 439 м2	0	1027653,57	927830,0	92786,0	7037,57	0	0	0	0	0	0	0	0	927830,0			
Итого		0	3636843,57	3260500,0	326100,0	50243,57	0	0	0	0	0	0	0	0	3260500,0			

Глава администрации _____ В.И. Летуновская

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Руководитель финансового органа _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель А.В. Аверьянов 8(81362)4-05-61
(фамилия, имя, отчество) (номер телефона)



(подпись)

(фамилия, имя, отчество)


Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межрайонным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

**Ежеквартальный отчет
Администрации Отраденского городского поселения Кировского
района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 4 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Проводится конкурсная процедура, ориентировочная дата заключения контракта 29.06.2017
2.	Проведение работ:				Не выполнено
2.1.	Благоустройство сквера площади "Ивановская"	3й квартал 2017 года	Подрядная организация	Улучшение облика города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных и комфортных условий для жителей	Не выполнено
2.2.	Исправление профиля оснований из ЩПС от Лесного переулка до 3-го Советского проспекта по 2 линии г. Отрадное	3й квартал 2017 года	Подрядная организация		Не выполнено
2.3.	Ремонт проезда от ул. Садовой вдоль домов МКД № 1,2,3 по ул. Строителей.	3й квартал 2017 года	Подрядная организация		Не выполнено
3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Не выполнено
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области		Не выполнено

1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком	Не выполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2017г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	По состоянию на 01.07.2017г. не требуется

Глава администрации
МО «Город Отрадное»



/В.И. Петуновская

