

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях финансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)
Отраденское городское поселение Кировского района

Наименование проекта	Плановые показатели результативно-использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели и результаты использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)					Исполнено за последний квартал 2017 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (руб.)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (руб.)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (руб.)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Благоустройство сквера площади "Ивановская"	1 770	0	1 465 541,0	1 326 840,0	1 326 96,0	6 005,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 840,0
Исправление профиля оснований из ЦПС от Лесного переулка до 3-го Советского проспекта по 2 линии г. Отрадное	9 240	0	1 143 649,0	1 005 830,0	1 006 18,0	3 720,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005 830,0
Ремонт проезда от ул. Садовой вдоль домов МКД № 1, 2, 3 по ул. Строителей	2 439	0	1 027 653,57	927 830,0	927 86,0	7 037,57	0	0	0	0	0	0	0	0	927 830,0
Итого		0	3 636 843,57	3 260 500,0	3 261 100,0	50 243,57	0	0	0	0	0	0	0	0	3 260 500,0

В.И. Летуновская

(подпись) (фамилия, инициалы)

И.о.Руководителя финансового органа Т.В. Гончаренко

(подпись) (фамилия, инициалы)

8(81362)4-05-61

(номер телефона)

Согласовано:
 председатель комитета по местному самоуправлению,
 межнациональным и межконфессиональным
 отношениям Ленинградской области

(подпись)

(фамилия, инициалы)



**Ежеквартальный отчет
Администрации Отраденского городского поселения Кировского
района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключен муниципальный контракт (06.07.2017)	Выполнено
2.	Проведение работ:				Ведутся работы
2.1.	Благоустройство сквера площади "Ивановская"	3й квартал 2017 года	Подрядная организация	Улучшение облика города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных и комфортных условий для жителей	Ведутся работы
2.2.	Исправление профиля оснований из ЩПС от Лесного переулка до 3-го Советского проспекта по 2 линии г. Отрадное	3й квартал 2017 года	Подрядная организация		Ведутся работы
2.3.	Ремонт проезда от ул. Садовой вдоль домов МКД № 1,2,3 по ул. Строителей.	3й квартал 2017 года	Подрядная организация		Ведутся работы
3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Не выполнено
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	-	Администрация Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области	-	Выполняется

1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Не выполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2017г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Отраденского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	По состоянию на 01.10.2017г. не требуется.



Глава администрации Отраденского городского поселения

/В.И. Летуновская/
МП