

Приложение 11  
к Соглашению № 9  
от «18» февраля 2015 г.

**Отчет исполнения графика реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (этап 2015-2017 годов) по 01 октября 2017 года (нарастающим итогом)**  
**Отраденское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

			исполнение в (тыс.кв.м.)
<b>План всего:</b>	1	план*	<b>0,9454</b>
Предоставление земельных участков	2	план	<b>0,9454</b>
	3	факт	<b>0,9454</b>
Объявление аукциона	4	план	<b>0,9454</b>
	5	факт	<b>0,9454</b>
Заключение контракта	6	план	<b>0,9454</b>
	7	факт	<b>0,9454</b>
Ввод дома в эксплуатацию	8	план	<b>0,9454</b>
	9	факт	<b>0,9454</b>
Исполнение контрактов	10	план	0,9454
	11	факт	<b>0,8961</b>
Переселение жителей	12	план	0,9454
	13	факт	
Причины отставания от графика			<i>срок исполнения контракта продлен до 01.04.2017</i>

\* расселяемая площадь по программе

Глава администрации  
муниципального образования Отраденское городское поселение Кировского  
муниципального района Ленинградской области



В.И. Летуновская