

Отчет исполнения графика реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (этап 2015-2017 годов) по 01 ноября 2017 года (нарастающим итогом)
Отраденское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

			исполнение в (тыс.кв.м.)
План всего:	1	план*	0,9454
Предоставление земельных участков	2	план	0,9454
	3	факт	0,9454
Объявление аукциона	4	план	0,9454
	5	факт	0,9454
Заключение контракта	6	план	0,9454
	7	факт	0,9454
Ввод дома в эксплуатацию	8	план	0,9454
	9	факт	0,9454
Исполнение контрактов	10	план	0,9454*
	11	факт	0,8961*
Переселение жителей	12	план	0,9454*
	13	факт	
Причины отставания от графика			<i>срок исполнения контракта продлен до 01.04.2017</i>

* расселяемая площадь по программе

Глава администрации
муниципального образования Отраденское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области



В.И. Летуновская